

## Vedlegg 3

<b>Sluttdokumentasjon VA anlegg – sjekklister</b>	<b>Utført/levert (dato)</b>	<b>Godkjent (dato)</b>
Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma		
Levert « Som Bygd/as built» teikningar		
Levert 2 sett med komplette papirteikningar		
Levert all sluttdokumentasjon på elektronisk (format etter kommunen sitt ønskje)		
Dokumentasjon røyripspeksjon (video)		
Dokumentasjon trykkprøving		
Dokumentasjon tetthetsprøving		
Dokumentasjon pluggkøying		
Dokumentasjon desinfeksjon		
Dokumentasjon på materiell		
Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område		
Tinglyst grunnavtale/kjøp av grunn for pumpestasjonar/høgdebasseng inkludert vegtilkomst m snuareal		
Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord		
Spesielt for plastrøyr med krage og D = 400 mm eller større; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trekking i kryss til halve det tilrådde momentet</li> <li>2. Trekking i kryss til det tilrådde momentet</li> <li>3. Trykkprøving</li> <li>4. Ettetrekking til tilrådd moment på trykklaus leidning</li> </ol>		